



工 事 名	(改) 堀切小菅JCT間改良基礎・擁壁工事
工 事 目 的	道路工事
施 工 場 所	東京都葛飾区堀切四丁目～小菅三丁目
発 注 者	首都高速道路 株式会社
元 請 業 者	東急建設 株式会社
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	2014年11月
施 工 機 械	クリアパイラー CLF120
型 式・寸 法	鋼矢板 L型 L=10.5m 6～7個所継
特 長・効 果	橋梁桁下に土留鋼矢板を圧入。 狭隘な桁下空間で、既存の首都高速道路に影響を与えず施工。 単独圧入、砂混じりシルト層 MAX 11。