



工 事 名	(仮称) 伏原田原線雨水樋橋梁下部工事
工 事 目 的	橋梁工事
施 工 場 所	和歌山県 橋本市高野口町応其
発 注 者	和歌山県橋本市都市整備課
元 請 業 者	西建産業 有限会社
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	H27年2月
施 工 機 械	ゼロパイラー SCZ-ECO600S (クラッシュ)
型 式 ・ 寸 法	ゼロ矢板 L=7.0m
特 長 ・ 効 果	最大N値82の砂礫層へ、橋脚土留として圧入。

