



工 事 名	横浜支社管内根岸線河川部橋脚耐震補強工事2
工 事 目 的	橋梁工事
施 工 場 所	神奈川県 横浜市磯子区
発 注 者	東日本旅客鉄道 株式会社
元 請 業 者	鉄建・東洋建設共同企業体
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	H26年10月 ~ H27年6月
施 工 機 械	クリアパイラー CL70
型 式 ・ 寸 法	鋼矢板 型 L=8.0m ~ 9.5m (1~4箇所継)
特 長 ・ 効 果	最大N値7のシルト層への単独圧入。 近接施工範囲での圧入の為、圧入機の設置・撤去は夜間作業。 鋼矢板の根入れが約40%と非常に低い数値での施工。