



▼ 工事概要

工 事 名	京成本線(船橋付近)連続立体交差事業第4工区その5		
施工場所	千葉県 船橋市		
発 注 者	京成電鉄 株式会社		
施工業者	清水・佐藤・京成JV	圧入業者	株式会社 ミック
区 分	単独圧入	施工期間	H12.11
施工機械	スーパーオートSA75、クランプクレーン2.9t吊、パイルランナー5.0t積		
工事目的	高架橋下部築造の土留		
型式・寸法	鋼矢板 型 L = 6.5 m (1枚物) 鋼矢板 型 L = 6.5 m (1箇所継、架線柱下)		
特長・効果	電車への影響が小さいため昼間作業が可能 1枚物で施工することにより工期短縮が可能		

▼ 土質柱状図

