

硬質地盤クリア工法



▼ 工事概要

工 事 名	3・4・8中央通交付金B（床丹橋）工事		
施工場所	北海道 虻田郡 洞爺湖町		
発 注 者	北海道 室蘭土木現業所		
施工業者	盛興・道栄 JV	圧入業者	サッポロ技建 株式会社
区 分	オーガ併用圧入	施工期間	H19.11月～H20.1月
施工機械	サイレントパイラーECO400S		
工事目的	橋梁架替えに伴う土留工		
型式・寸法	鋼矢板Ⅲ・Ⅳ型 L=9.0～13.0m n=192枚		
特長・効果	仮設構台を必要としないため経済性・工程面で優れる。（仮設レス） 柱状図では未確認の転石層（φ300～400）への圧入施工。		

▼ 土質柱状図

