## 鋼管矢板圧入工法





I	事		名	大正区福町堀堤防工事(その2)
I	事	目	的	港湾工事
施	I :	場	所	大阪府 大阪市大正区鶴町5丁目地内
発	注		者	大阪市港湾局
元	請	業	者	東洋建設 株式会社
施	I	業	者	株式会社 梶川建設
施	I!	期	間	H22.3月
施	I	機	械	鋼管パイラ— GRV1226
型	式・	ব	法	鋼管矢板 Φ800 L=19.5m~20.5m
特	長・	効	果	中堀工法で続けて施工している所に、橋脚の両サイドの打ち止めを
				圧入機で施工。

